



“MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO URBANO

LOCALITA' CENTRO ABITATO E SILVA”

CUP: E13B180000000001

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO TAVOLA

ALLEGATO A - CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI

TAVOLA

SI.00C

<u>FILE</u>		<u>COMMESSA</u>
FM01.ES.SI.00C		FM01
<u>SCALA</u>	<u>FOGLIO</u>	<u>REVISIONE</u>
		01

IL PROGETTISTA
ARCH. LUIGI CESARE MARIA MILILLO

COLLABORATORE:
ING. FEDERICA MILILLO

IL R.U.P.
ARCH. MARCELLO MARTINO

04/10/2019	89	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	DELIBERA DI GIUNTA
DATA	N.	DESCRIZIONE	APPROVATO

DETERMINA D'INCARICO	DELIBERA D'APPROVAZIONE
DET. N. 173 DEL 3/07/2019	

CRONOPROGRAMMA COMPLESSIVO IN MESI

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3								
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set						
Intervento 01-01 [I01-01 F8P173] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 173 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	I-01-01	Intervento 01-01 [I01-01 F8P173] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 173 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME																										
[01.01.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	CT-VRC					[01.01.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																						
[01.01.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	CT-AC					[01.01.02] Allestimento cantiere																						
[01.01.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	CT-IMAA					[01.01.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																						
[01.01.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	LA-DFVP					[01.01.04] Demolizione fabbricato																						
[01.01.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	LA-RRRI					[01.01.05] Realizzazione/rifacimento impianti																						
[01.01.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	LA-OMS					[01.01.06] Opere murarie e cls superficiali																						
[01.01.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	OM-RME					[01.01.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni																						
[01.01.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	VTA-PRAV					[01.01.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																						
[01.01.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	VTA-BT					[01.01.09] Viabilità carrabile bitume																						
[01.01.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	OF-OSA					[01.01.10] Opere finiture superficiali - arredi																						
[01.01.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	IM-IMILL					[01.01.11] Impianti illuminazione																						
[01.01.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	CT-RC					[01.01.12] Rimozione cantiere																						
Intervento 01-02 [I01-02 F8P158] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 158 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	I-01-02	Intervento 01-02 [I01-02 F8P158] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 158 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME																										
[01.02.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	CT-VRC					[01.02.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																						
[01.02.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	CT-AC					[01.02.02] Allestimento cantiere																						
[01.02.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	CT-IMAA					[01.02.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																						
[01.02.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	LA-DFVP					[01.02.04] Demolizione fabbricato																						
[01.02.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	LA-RRRI					[01.02.05] Realizzazione/rifacimento impianti																						
[01.02.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	LA-OMS					[01.02.06] Opere murarie e cls superficiali																						
[01.02.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	OM-RME					[01.02.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni																						
[01.02.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	VTA-PRAV					[01.02.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																						
[01.02.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	VTA-BT					[01.02.09] Viabilità carrabile bitume																						
[01.02.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	OF-OSA					[01.02.10] Opere finiture superficiali - arredi																						
[01.02.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	IM-IMILL					[01.02.11] Impianti illuminazione																						
[01.02.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	CT-RC					[01.02.12] Rimozione cantiere																						
Intervento 01-03 [I01-03 F8P82] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 82 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	I-01-03	Intervento 01-03 [I01-03 F8P82] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 82 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME																										
[01.03.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	CT-VRC					[01.03.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																						
[01.03.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	CT-AC					[01.03.02] Allestimento cantiere																						

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3								
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set						
[01.03.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	CT-IMAA				<div></div>	[01.03.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																						
[01.03.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	LA-DFVP				<div></div>	[01.03.04] Demolizione fabbricato																						
[01.03.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	LA-RRRI					<div></div>	[01.03.05] Realizzazione/rifacimento impianti																					
[01.03.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	LA-OMS					<div></div>	[01.03.06] Opere murarie e cls superficiali																					
[01.03.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	OM-RME					<div></div>	[01.03.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni																					
[01.03.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	VTA-PRAV					<div></div>	[01.03.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																					
[01.03.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	VTA-BT						<div></div>	[01.03.09] Viabilità carrabile bitume																				
[01.03.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	OF-OSA						<div></div>	[01.03.10] Opere finiture superficiali - arredi																				
[01.03.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	IM-IMILL						<div></div>	[01.03.11] Impianti illuminazione																				
[01.03.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	CT-RC						<div></div>	[01.03.12] Rimozione cantiere																				
Intervento 01-04 [I01-04 F8399] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 399 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	I-01-04	<div></div> Intervento 01-04 [I01-04 F8399] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 399 E RIQUALIFICAZIONE AF																										
[01.04.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	CT-VRC				<div></div>	[01.04.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																						
[01.04.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	CT-AC				<div></div>	[01.04.02] Allestimento cantiere																						
[01.04.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	CT-IMAA				<div></div>	[01.04.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																						
[01.04.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	LA-DFVP				<div></div>	[01.04.04] Demolizione fabbricato																						
[01.04.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	LA-RRRI					<div></div>	[01.04.05] Realizzazione/rifacimento impianti																					
[01.04.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	LA-OMS					<div></div>	[01.04.06] Opere murarie e cls superficiali																					
[01.04.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	OM-RME					<div></div>	[01.04.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni																					
[01.04.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	VTA-PRAV					<div></div>	[01.04.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																					
[01.04.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	VTA-BT						<div></div>	[01.04.09] Viabilità carrabile bitume																				
[01.04.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	OF-OSA						<div></div>	[01.04.10] Opere finiture superficiali - arredi																				
[01.04.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	IM-IMILL						<div></div>	[01.04.11] Impianti illuminazione																				
[01.04.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	CT-RC						<div></div>	[01.04.12] Rimozione cantiere																				
Intervento 02 - Messa in sicurezza dell'area Calvario	01/09/20	29g	09/10/20	I-02	<div></div> Intervento 02 - Messa in sicurezza dell'area Calvario																										
[02.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/09/20	1g	01/09/20	CT-VRC									<div></div>	[02.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																	
[02.02] Allestimento cantiere	02/09/20	2g	03/09/20	CT-AC									<div></div>	[02.02] Allestimento cantiere																	
[02.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	02/09/20	1g	02/09/20	CT-IMAA									<div></div>	[02.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																	
[02.04] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	03/09/20	1g	03/09/20	LA-DRPS									<div></div>	[02.04] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali																	
[02.05] Realizzazione/rifacimento impianti	04/09/20	5g	10/09/20	LA-RRRI									<div></div>	[02.05] Realizzazione/rifacimento impianti																	
[02.06] Opere murarie e cls superficiali	11/09/20	10g	24/09/20	LA-OMS									<div></div>	[02.06] Opere murarie e cls superficiali																	
[02.07] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	11/09/20	15g	01/10/20	VTA-PRAV									<div></div>	[02.07] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																	
[02.08] Viabilita carrabile bitume	02/10/20	1g	02/10/20	VTA-BT									<div></div>	[02.08] Viabilita carrabile bitume																	
[04.06] Impianto illuminazione	02/10/20	2g	05/10/20	IM-IMILL									<div></div>	[04.06] Impianto illuminazione																	
[04.07] Opere finiture superficiali - arredi	06/10/20	2g	07/10/20	OF-OSA									<div></div>	[04.07] Opere finiture superficiali - arredi																	

[illegible]

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3		
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set
[05.13] Impianto illuminazione	05/04/21	2g	06/04/21	IM-IMILL																<div><div></div></div>	[05.13] Impianto illuminazione				
[05.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	07/04/21	2g	08/04/21	VTA-MRC																<div><div></div></div>	[05.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi				
[05.15] Opere finiture superficiali - arredi	09/04/21	2g	12/04/21	OF-OSA																<div><div></div></div>	[05.15] Opere finiture superficiali - arredi				
[05.16] Opere finiture parapetti e ringhiere	13/04/21	2g	14/04/21	OF-PAR																<div><div></div></div>	[05.16] Opere finiture parapetti e ringhiere				
[05.17] Rimozione cantiere	15/04/21	2g	16/04/21	CT-RC																<div><div></div></div>	[05.17] Rimozione cantiere				
Intervento 06 - Messa in sicurezza area sosta Ufficio Postale	30/05/21	27g	05/07/21	I-06																			<div><div></div></div>	Intervento 06 - Messa in sicurezza	
[06.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	30/05/21	1g	30/05/21	CT-VRC																	<div><div></div></div>	[06.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere			
[06.02] Allestimento cantiere	31/05/21	1g	31/05/21	CT-AC																	<div><div></div></div>	[06.02] Allestimento cantiere			
[06.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	31/05/21	1g	31/05/21	CT-IMAA																	<div><div></div></div>	[06.03] Installazione macchine			
[06.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	01/06/21	1g	01/06/21	CT-IET																	<div><div></div></div>	[06.04] Impianto elettrico e di terra			
[06.05] Manutenzione cantiere	30/05/21	27g	05/07/21	CT-MC																	<div><div></div></div>	[06.05] Manutenzione cantiere			
[06.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	02/06/21	5g	08/06/21	LA-DRPS																	<div><div></div></div>	[06.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali			
[06.07] Realizzazione/rifacimento impianti	09/06/21	5g	15/06/21	LA-RRRI																	<div><div></div></div>	[06.07] Realizzazione/rifacimento impianti			
[06.08] Opere regimentazione delle acque piovane	09/06/21	10g	22/06/21	VTA-ORA																	<div><div></div></div>	[06.08] Opere regimentazione delle acque piovane			
[06.09] Opere murarie e cls superficiali	09/06/21	10g	22/06/21	LA-OMS																	<div><div></div></div>	[06.09] Opere murarie e cls superficiali			
[06.10] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	09/06/21	10g	22/06/21	VTA-PRAV																	<div><div></div></div>	[06.10] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi			
[06.11] Viabilita carrabile bitume	23/06/21	1g	23/06/21	VTA-BT																	<div><div></div></div>	[06.11] Viabilita carrabile bitume			
[06.12] Impianto illuminazione	24/06/21	2g	25/06/21	IM-IMILL																	<div><div></div></div>	[06.12] Impianto illuminazione			
[06.13] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	28/06/21	2g	29/06/21	VTA-MRC																	<div><div></div></div>	[06.13] Realizzazione/rifacimento marciapiedi			
[06.14] Opere finiture superficiali - arredi	30/06/21	2g	01/07/21	OF-OSA																	<div><div></div></div>	[06.14] Opere finiture superficiali - arredi			
[06.15] Rimozione cantiere	02/07/21	2g	05/07/21	CT-RC																	<div><div></div></div>	[06.15] Rimozione cantiere			
Intervento 07 - Messa in sicurezza strada Via Mazzini	02/02/21	27g	10/03/21	I-07																			<div><div></div></div>	Intervento 07 - Messa in sicurezza strada Via Mazzini	
[07.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	02/02/21	1g	02/02/21	CT-VRC																<div><div></div></div>	[07.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere				
[07.02] Allestimento cantiere	03/02/21	1g	03/02/21	CT-AC																	<div><div></div></div>	[07.02] Allestimento cantiere			
[07.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/02/21	1g	03/02/21	CT-IMAA																	<div><div></div></div>	[07.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti			
[07.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	04/02/21	1g	04/02/21	CT-IET																	<div><div></div></div>	[07.04] Impianto elettrico e di terra cantiere			
[07.05] Manutenzione cantiere	02/02/21	27g	10/03/21	CT-MC																	<div><div></div></div>	[07.05] Manutenzione cantiere			
[07.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	05/02/21	5g	11/02/21	LA-DRPS																	<div><div></div></div>	[07.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali			
[07.07] Scavi di sbancamento	05/02/21	5g	11/02/21	SC-SCSB																	<div><div></div></div>	[07.07] Scavi di sbancamento			
[07.08] Realizzazione/rifacimento impianti	12/02/21	5g	18/02/21	LA-RRRI																	<div><div></div></div>	[07.08] Realizzazione/rifacimento impianti			
[07.09] Opere regimentazione delle acque piovane	12/02/21	10g	25/02/21	VTA-ORA																	<div><div></div></div>	[07.09] Opere regimentazione delle acque piovane			
[07.10] Opere murarie e cls superficiali	12/02/21	10g	25/02/21	LA-OMS																	<div><div></div></div>	[07.10] Opere murarie e cls superficiali			
[07.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	12/02/21	10g	25/02/21	VTA-PRAV																	<div><div></div></div>	[07.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi			
[07.12] Viabilita carrabile bitume	26/02/21	1g	26/02/21	VTA-BT																	<div><div></div></div>	[07.12] Viabilita carrabile bitume			
[07.13] Impianto illuminazione	01/03/21	2g	02/03/21	IM-IMILL																	<div><div></div></div>	[07.13] Impianto illuminazione			
[07.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	03/03/21	2g	04/03/21	VTA-MRC																	<div><div></div></div>	[07.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi			

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3					
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set			
[07.15] Opere finiture superficiali - arredi	05/03/21	2g	08/03/21	OF-OSA																								
[07.16] Rimozione cantiere	09/03/21	2g	10/03/21	CT-RC																								
Intervento 08 - Messa in sicurezza rete idrica	02/03/20	99g	16/07/20	I-08	Intervento 08 - Messa in sicurezza rete idrica																							
[08.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	02/03/20	98g	15/07/20	CT-VRC						[08.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																		
[08.02] Allestimento cantiere mobile	03/03/20	98g	16/07/20	CT-ACM						[08.02] Allestimento cantiere mobile																		
[08.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/03/20	98g	16/07/20	CT-IMAA						[08.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																		
[08.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	03/03/20	98g	16/07/20	CT-IET						[08.04] Impianto elettrico e di terra cantiere																		
[08.05] Manutenzione cantiere	03/03/20	98g	16/07/20	CT-MC						[08.05] Manutenzione cantiere																		
[08.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	04/03/20	90g	07/07/20	LA-DRPS						[08.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali																		
[08.07] Scavi a sezione obbligata con mezzi	04/03/20	90g	07/07/20	SC-SCSM						[08.07] Scavi a sezione obbligata con mezzi																		
[08.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	04/03/20	90g	07/07/20	SC-SCMA						[08.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici																		
[08.09] Realizzazione rifacimenti impianti idrici	04/03/20	90g	07/07/20	IM-IMI						[08.09] Realizzazione rifacimenti impianti idrici																		
[08.10] Opere regimentazione delle acque piovane	04/03/20	90g	07/07/20	VTA-ORAP						[08.10] Opere regimentazione delle acque piovane																		
[08.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/03/20	90g	07/07/20	VTA-PRAV						[08.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																		
[08.12] Impianto illuminazione	08/07/20	2g	09/07/20	IM-IMILL																								
[08.13] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	10/07/20	2g	13/07/20	VTA-MRC																								
[08.14] Rimozione cantiere	14/07/20	2g	15/07/20	CT-RC																								
Intervento 09 - Messa in sicurezza viabilità Paese	17/07/20	53g	29/09/20	I-09	Intervento 09 - Messa in sicurezza viabilità Paese																							
[09.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	CT-VRC																								
[09.02] Allestimento cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	CT-ACM																								
[09.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	17/07/20	52g	28/09/20	CT-IMAA																								
[09.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	CT-IET																								
[09.05] Manutenzione cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	CT-MC																								
[09.06] Scavo manuale a supporto scavo meccanico	17/07/20	30g	27/08/20	SC-SCMA																								
[09.07] Scavi a sezione con mezzi meccanici	17/07/20	30g	27/08/20	SC-SCSM																								
[09.08] Opere regimentazione delle acque piovane	17/07/20	30g	27/08/20	VTA-ORAP																								
[09.09] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	17/08/20	30g	25/09/20	VTA-PRAV																								
[09.10] Viabilita carrabile bitume	01/09/20	20g	28/09/20	VTA-BT																								
[09.11] Impianto illuminazione	17/07/20	52g	28/09/20	IM-IMILL																								
[09.12] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	17/07/20	30g	27/08/20	VTA-MRC																								
[09.13] Opere finiture superficiali - arredi	17/07/20	30g	27/08/20	OF-OSA																								
[09.14] Rimozione cantiere	28/09/20	2g	29/09/20	CT-RC																								
Intervento 10 - Messa in sicurezza area frana	20/03/20	36g	08/05/20	I-10	Intervento 10 - Messa in sicurezza area frana																							
[10.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	20/03/20	1g	20/03/20	CT-VRC																								
[10.02] Allestimento cantiere	23/03/20	1g	23/03/20	CT-AC																								


Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3					
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set			
[10.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	23/03/20	1g	23/03/20	CT-IMAA			<div><div></div></div>	[10.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																				
[10.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	23/03/20	1g	23/03/20	CT-IET			<div><div></div></div>	[10.04] Impianto elettrico e di terra cantiere																				
[10.05] Manutenzione cantiere	23/03/20	1g	23/03/20	CT-MC			<div><div></div></div>	[10.05] Manutenzione cantiere																				
[10.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	24/03/20	5g	30/03/20	LA-DRPS			<div><div></div></div>	[10.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali																				
[10.08] Scavo di sbancamento	31/03/20	2g	01/04/20	SC-SCSB			<div><div></div></div>	[10.08] Scavo di sbancamento																				
[10.09] Scavo a sezione con mezzi meccanici	31/03/20	2g	01/04/20	SC-SCSM			<div><div></div></div>	[10.09] Scavo a sezione con mezzi meccanici																				
[10.10] Scavo manuale e a supporto dei mezzi meccanici	31/03/20	2g	01/04/20	SC-SCMA			<div><div></div></div>	[10.10] Scavo manuale e a supporto dei mezzi meccanici																				
[10.12] Opere murarie e cls superficiali	02/04/20	10g	15/04/20	LA-MRC			<div><div></div></div>	[10.12] Opere murarie e cls superficiali																				
[10.07] Realizzazione/rifacimento impianti	16/04/20	5g	22/04/20	LA-RRRI			<div><div></div></div>	[10.07] Realizzazione/rifacimento impianti																				
[10.11] Opere regimentazione delle acque piovane	16/04/20	10g	29/04/20	VTA-ORAP			<div><div></div></div>	[10.11] Opere regimentazione delle acque piovane																				
[10.13] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	16/04/20	10g	29/04/20	VTA-PRAV			<div><div></div></div>	[10.13] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																				
[10.14] Viabilita carrabile bitume	30/04/20	1g	30/04/20	VTA-BT			<div><div></div></div>	[10.14] Viabilita carrabile bitume																				
[10.15] Impianto illuminazione	01/05/20	2g	04/05/20	IM-IMILL			<div><div></div></div>	[10.15] Impianto illuminazione																				
[10.16] Opere finiture superficiali - arredi	05/05/20	2g	06/05/20	OF-OSA			<div><div></div></div>	[10.16] Opere finiture superficiali - arredi																				
[10.17] Rimozione cantiere	07/05/20	2g	08/05/20	CT-RC			<div><div></div></div>	[10.17] Rimozione cantiere																				
Intervento 11 - Messa in sicurezza Villa Sinopia	06/02/20	74g	19/05/20	I-11	<div><div></div></div> Intervento 11 - Messa in sicurezza Villa Sinopia																							
[11.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	06/02/20	1g	06/02/20	CT-VRC		<div><div></div></div>	[11.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																					
[11.02] Allestimento cantiere	07/02/20	2g	10/02/20	CT-AC		<div><div></div></div>	[11.02] Allestimento cantiere																					
[11.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	07/02/20	2g	10/02/20	CT-IMAA		<div><div></div></div>	[11.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																					
[11.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere	07/02/20	2g	10/02/20	CT-IET		<div><div></div></div>	[11.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere																					
[11.05] Scotico taglio arbusti e piante	11/02/20	2g	12/02/20	SC-SCTA		<div><div></div></div>	[11.05] Scotico taglio arbusti e piante																					
[11.06] Demolizione fabbricato	13/02/20	10g	26/02/20	LA-DFVP		<div><div></div></div>	[11.06] Demolizione fabbricato																					
[11.07] Scavi a sezione con mezzi meccanici	27/02/20	3g	02/03/20	SC-SCSM		<div><div></div></div>	[11.07] Scavi a sezione con mezzi meccanici																					
[11.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	27/02/20	3g	02/03/20	SC-SCMA		<div><div></div></div>	[11.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici																					
[11.09] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	03/03/20	5g	09/03/20	LA-DRPS		<div><div></div></div>	[11.09] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali																					
[11.10] Realizzazione/rifacimento impianti	27/02/20	10g	11/03/20	LA-RRRI		<div><div></div></div>	[11.10] Realizzazione/rifacimento impianti																					
[11.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	12/03/20	30g	22/04/20	VTA-PRAV			<div><div></div></div>	[11.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi																				
[11.12] Impianto illuminazione	23/04/20	10g	06/05/20	IM-IMILL			<div><div></div></div>	[11.12] Impianto illuminazione																				
[11.13] Impianto irrigazione	23/04/20	10g	06/05/20	IM-IMIRR			<div><div></div></div>	[11.13] Impianto irrigazione																				
[11.14] Marciapiedi	23/04/20	10g	06/05/20	VTA-MRC			<div><div></div></div>	[11.14] Marciapiedi																				
[11.15] Opere finiture superficiali - arredi	07/05/20	5g	13/05/20	OF-OSA			<div><div></div></div>	[11.15] Opere finiture superficiali - arredi																				
[11.16] Opere finiture parapetti e ringhiere	14/05/20	2g	15/05/20	OF-PAR			<div><div></div></div>	[11.16] Opere finiture parapetti e ringhiere																				
[11.17] Rimozione cantiere	18/05/20	2g	19/05/20	CT-RC			<div><div></div></div>	[11.17] Rimozione cantiere																				
Intervento 12 - Messa in sicurezza Fontana Silva	30/04/21	37g	21/06/21	I-12	<div><div></div></div> Intervento 12 - Messa in :																							
[12.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	30/04/21	1g	30/04/21	CT-VRC																<div><div></div></div>	[12.01] Verifica ricognitiva rea di cantier							
[12.02] Allestimento cantiere	03/05/21	1g	03/05/21	CT-AC																<div><div></div></div>	[12.02] Allestimento cantiere							
[12.03] Rimozione cantiere	03/05/21	1g	03/05/21	CT-RC																<div><div></div></div>	[12.03] Rimozione cantiere							

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3		
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set
[12.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/05/21	1g	03/05/21	CT-IMAA																	[12.03] Installazione macchine attrezz				
[12.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere	03/05/21	1g	03/05/21	CT-IET																	[12.04] Impianto elettrico e di terra di c				
[12.05] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	04/05/21	2g	05/05/21	LA-DRPS																	[12.05] Demolizioni - Rimozioni parti s				
[12.06] Marciapiedi	06/05/21	5g	12/05/21	OM-MRC																	[12.06] Marciapiedi				
[12.07] Scavi a sezione con mezzi meccanici	13/05/21	3g	17/05/21	SC-SCSM																	[12.07] Scavi a sezione con mezzi				
[12.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	18/05/21	3g	20/05/21	SC-SCMA																	[12.08] Scavi manuali e a supporto				
[12.09] Realizzazione/rifacimento impianti	21/05/21	5g	27/05/21	LA-RRRI																	[12.09] Realizzazione/rifaciment				
[12.10] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	28/05/21	15g	17/06/21	VTA-PRAV																	[12.10] Pavimenti - Rivesti				
[12.11] Rimozione cantiere	18/06/21	2g	21/06/21	CT-RC																	[12.11] Rimozione cantieri				
Intervento 13 - Messa in sicurezza viabilità Silva	17/07/20	230g	03/06/21	I-13	Intervento 13 - Messa in sicure																				
[13.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	CT-VRC							[13.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere														
[13.02] Allestimento cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	CT-AC							[13.02] Allestimento cantiere														
[13.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	17/07/20	1g	17/07/20	CT-IMAA							[13.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti														
[13.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	CT-IET							[13.04] Impianto elettrico e di terra cantiere														
[13.05] Manutenzione cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	CT-MC							[13.05] Manutenzione cantiere														
[13.06] Scavo di sbancamento	17/07/20	230g	03/06/21	SC-SCSB							[13.06] Scavo di sbancamento														
[13.07] Mariapiedi	17/07/20	230g	03/06/21	OM-MRC							[13.07] Mariapiedi														
[13.08] Scavo manuale a supporto scavo meccanico	17/07/20	230g	03/06/21	SC-SCMA							[13.08] Scavo manuale a supp														
[13.09] Scavi a sezione con mezzi meccanici	17/07/20	230g	03/06/21	SC-SCSM							[13.09] Scavi a sezione con m														
[13.10] Opere regimentazione delle acque piovane	17/07/20	230g	03/06/21	VTA-ORAP							[13.10] Opere regimentazione														
[13.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	17/07/20	230g	03/06/21	VTA-PRAV							[13.11] Pavimenti - Rivestimer														
[13.12] Viabilita carrabile bitume	17/07/20	230g	03/06/21	VTA-BT							[13.12] Viabilita carrabile bitun														
[13.13] Impianto illuminazione	17/07/20	230g	03/06/21	IM-IMILL							[13.13] Impianto illuminazione														
[13.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	17/07/20	230g	03/06/21	VTA-MRC							[13.14] Realizzazione/rifacime														
[13.15] Opere finiture superficiali - arredi	17/07/20	230g	03/06/21	OF-OSA							[13.15] Opere finiture superfici														
[13.16] Rimozione cantiere	17/07/20	230g	03/06/21	CT-RC							[13.16] Rimozione cantiere														
Intervento 14 - Messa in sicurezza raccolta acque bianche SS 105	29/04/21	16g	20/05/21	I-14	Intervento 14 - Messa in sicurezza																				
[14.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	29/04/21	1g	29/04/21	CT-VRC																	[14.01] Verifica ricognitiva rea di cantier				
[14.02] Allestimento cantiere mobile	30/04/21	1g	30/04/21	CT-AC																	[14.02] Allestimento cantiere mobile				
[14.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	30/04/21	1g	30/04/21	CT-IMAA																	[14.03] Installazione macchine attrezzal				
[14.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	30/04/21	1g	30/04/21	CT-IET																	[14.04] Impianto elettrico e di terra cant				
[14.05] Scavi a sezione obbligata con mezzi	03/05/21	2g	04/05/21	SC-SCSM																	[14.05] Scavi a sezione obbligata con i				
[14.06] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	03/05/21	2g	04/05/21	SC-SCMA																	[14.06] Scavi manuali e a supporto di c				
[14.07] Realizzazione rifacimenti impianti idrici	05/05/21	10g	18/05/21	IM-IMI																	[14.07] Realizzazione rifacimenti ir				
[14.08] Realizzazione rifacimenti idrici	05/05/21	10g	18/05/21	IM-IMI																	[14.08] Realizzazione rifacimenti idrici				

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3		
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set
[14.08] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	05/05/21	10g	18/05/21	VTA-MRC																	<div></div> [14.08] Realizzazione/rifacimento marciapiedi				
[14.09] Rimozione cantiere	19/05/21	2g	20/05/21	CT-RC																	<div></div> [14.09] Rimozione cantiere				
Intervento 15 - Messa in sicurezza canale San Emiddio	04/06/21	33g	20/07/21	I-15																			<div></div> Intervento 15 - Messa in sicurezza canale San Emiddio		
[15.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	04/06/21	1g	04/06/21	CT-VRC																	<div></div> [15.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere				
[15.02] Allestimento cantiere mobile	07/06/21	1g	07/06/21	CT-ACM																	<div></div> [15.02] Allestimento cantiere mobile				
[15.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	07/06/21	1g	07/06/21	CT-IMAA																	<div></div> [15.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti				
[15.04] Scotico taglio arbusti e alberi	07/06/21	30g	16/07/21	SC-SCTA																	<div></div> [15.04] Scotico taglio arbusti e alberi				
[15.05] Rimozione cantiere	19/07/21	2g	20/07/21	CT-RC																	<div></div> [15.05] Rimozione cantiere				
Intervento 16 - Messa in sicurezza colombari cimitero	04/06/21	24g	07/07/21	I-16																			<div></div> Intervento 16 - Messa in sicurezza colombari cimitero		
[16.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	04/06/21	1g	04/06/21	CT-VRC																	<div></div> [16.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere				
[16.02] Allestimento cantiere mobile	07/06/21	1g	07/06/21	CT-AC																	<div></div> [16.02] Allestimento cantiere mobile				
[16.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	07/06/21	1g	07/06/21	CT-IMAA																	<div></div> [16.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti				
[16.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere	07/06/21	1g	07/06/21	CT-IET																	<div></div> [16.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere				
[16.05] Ripristino solai e solette cls	08/06/21	5g	14/06/21	CP-RSIO																	<div></div> [16.05] Ripristino solai e solette cls				
[16.06] Coperture in tegole o pannelli coibentati	15/06/21	15g	05/07/21	CP-CO																	<div></div> [16.06] Coperture in tegole o pannelli coibentati				
[15.05] Rimozione cantiere	06/07/21	2g	07/07/21	CT-RC																	<div></div> [15.05] Rimozione cantiere				
Intervento 17 - Messa in sicurezza edifici Via Matteotti	25/03/21	90g	28/07/21	I-17																			<div></div> Intervento 17 - Messa in sicurezza edifici Via Matteotti		
[17.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	25/03/21	2g	26/03/21	CT-VRC																<div></div> [17.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere					
[17.01] Allestimento cantiere	29/03/21	2g	30/03/21	CT-AC																<div></div> [17.01] Allestimento cantiere					
[17.01] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	29/03/21	2g	30/03/21	CT-IMAA																<div></div> [17.01] Installazione macchine attrezzature apprestamenti					
[17.01] Demolizione fabbricato	31/03/21	20g	27/04/21	LA-DFVP																<div></div> [17.01] Demolizione fabbricato					
[17.01] Realizzazione/rifacimento impianti	28/04/21	5g	04/05/21	LA-RRRI																<div></div> [17.01] Realizzazione/rifacimento impianti					
[17.01] Opere murarie e cls superficiali	30/04/21	10g	13/05/21	LA-OMS																<div></div> [17.01] Opere murarie e cls superficiali					
[17.01] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	30/04/21	20g	27/05/21	OM-RME																<div></div> [17.01] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni					
[17.01] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	28/05/21	18g	22/06/21	VTA-PRAV																<div></div> [17.01] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi					
[17.01] Viabilità carrabile bitume	23/06/21	15g	13/07/21	VTA-BT																<div></div> [17.01] Viabilità carrabile bitume					
[17.01] Opere finiture superficiali - arredi	14/07/21	4g	19/07/21	OF-OSA																<div></div> [17.01] Opere finiture superficiali - arredi					
[17.01] Impianti illuminazione	20/07/21	5g	26/07/21	IM-IMILL																<div></div> [17.01] Impianti illuminazione					
[17.01] Rimozione cantiere	27/07/21	2g	28/07/21	CT-RC																<div></div> [17.01] Rimozione cantiere					
Intervento 18 - Messa in sicurezza incrocio via Mazzini - Provinciale	14/10/20	25g	17/11/20	I-18																			<div></div> Intervento 18 - Messa in sicurezza incrocio via Mazzini - Provinciale		
[18.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	14/10/20	1g	14/10/20	CT-VRC											<div></div> [18.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere										
[18.02] Allestimento cantiere	15/10/20	1g	15/10/20	CT-AC											<div></div> [18.02] Allestimento cantiere										
[18.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	16/10/20	1g	16/10/20	CT-IMAA											<div></div> [18.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti										
[18.04] Impianto elettrico di cantiere e di terra	19/10/20	1g	19/10/20	CT-IET											<div></div> [18.04] Impianto elettrico di cantiere e di terra										
[18.05] Realizzazione/rifacimento impianti	20/10/20	2g	21/10/20	LA-RRRI											<div></div> [18.05] Realizzazione/rifacimento impianti										

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	CS	T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3		
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set
[18.06] Opere murarie e cls superficiali	22/10/20	5g	28/10/20	SC-SCTA										<div></div>	[18.06] Opere murarie e cls superficiali										
[18.07] Parapetti ringhiere	29/10/20	3g	02/11/20	OF-PAR										<div></div>	[18.07] Parapetti ringhiere										
[18.08] Impianto illuminazione	03/11/20	2g	04/11/20	IM-IMILL										<div></div>	[18.08] Impianto illuminazione										
[18.09] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	05/11/20	5g	11/11/20	VTA-PRAV										<div></div>	[18.09] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi										
[18.10] Opere finiture superficiali - arredi	12/11/20	2g	13/11/20	OF-OSA										<div></div>	[18.10] Opere finiture superficiali - arredi										
[18.11] Rimozione cantiere	16/11/20	2g	17/11/20	CT-RC										<div></div>	[18.11] Rimozione cantiere										

Cronoprogramma Intervento 01 (01-02-03-04)



INTERVENTO 02 - Messa in sicurezza dell'area Calvario

[illegible]

INTERVENTO 03 - Messa in sicurezza Parco Urbano Via Tre Case

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	giu 7							giu 14							giu 21							giu 28							lug 5							lug 12							lug 19							lug 26							ago 2							ago 9							ago 16						
				D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S																					
Intervento 03 – Messa in sicurezza parco Urbano Via Tre Case	13/06/20	47g	17/08/20	Intervento 03 – Messa in sicurezza parco Urbano Via Tre Case																																																																												
[03.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	13/06/20	5g	18/06/20	[03.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																																																																												
[03.02] Allestimento cantiere	19/06/20	2g	22/06/20	[03.02] Allestimento cantiere																																																																												
[03.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	19/06/20	2g	22/06/20	[03.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																																																																												
[03.04] Demolizioni – Rimozioni parti superficiali	23/06/20	10g	06/07/20	[03.04] Demolizioni – Rimozioni parti superficiali																																																																												
[03.05] Realizzazione/rifacimento impianti	07/07/20	5g	13/07/20	[03.05] Realizzazione/rifacimento impianti																																																																												
[03.06] Opere murarie e cls superficiali	14/07/20	10g	27/07/20	[03.06] Opere murarie e cls superficiali																																																																												
[03.07] Pavimenti – Rivestimenti – Aree verdi	14/07/20	15g	03/08/20	[03.07] Pavimenti – Rivestimenti – Aree verdi																																																																												
[03.08] Viabilita carrabile bitume	04/08/20	1g	04/08/20	[03.08] Viabilita carrabile bitume																																																																												
[03.09] Impianto illuminazione	04/08/20	2g	05/08/20	[03.09] Impianto illuminazione																																																																												
[03.10] Opere finiture superficiali – arredi	06/08/20	2g	07/08/20	[03.10] Opere finiture superficiali – arredi																																																																												
[03.11] Opere finiture parapetti e ringhiere	10/08/20	2g	11/08/20	[03.11] Opere finiture parapetti e ringhiere																																																																												
[03.12] Scotico taglio arbusti e piante	12/08/20	2g	13/08/20	[03.12] Scotico taglio arbusti e piante																																																																												
[03.13] Rimozione cantiere	14/08/20	2g	17/08/20	[03.13] Rimozione cantiere																																																																												

INTERVENTO 05 - Messa in sicurezza Area Sosta Municipio

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	gen 31				feb 7				feb 14				feb 21				feb 28				mar 7				mar 14				mar 21				mar 28				apr 4				apr 11							
				D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
Intervento 05 – Messa in sicurezza area Municipio	01/02/21	55g	16/04/21	Intervento 05 – Messa in sicurezza area Municipio																																															
[05.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/02/21	1g	01/02/21	[05.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																																															
[05.02] Allestimento cantiere	02/02/21	2g	03/02/21	[05.02] Allestimento cantiere																																															
[05.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	04/02/21	2g	05/02/21	[05.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																																															
[05.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	08/02/21	2g	09/02/21	[05.04] Impianto elettrico e di terra cantiere																																															
[05.05] Manutenzione cantiere	01/02/21	55g	16/04/21	[05.05] Manutenzione cantiere																																															
[05.06] Scotico taglio arbusti e piante	10/02/21	2g	11/02/21	[05.06] Scotico taglio arbusti e piante																																															
[05.07] Demolizioni – Rimozioni parti superficiali	12/02/21	10g	25/02/21	[05.07] Demolizioni – Rimozioni parti superficiali																																															
[05.08] Realizzazione/rifacimento impianti	26/02/21	5g	04/03/21	[05.08] Realizzazione/rifacimento impianti																																															
[05.09] Opere regimentazione delle acque piovane	26/02/21	15g	18/03/21	[05.09] Opere regimentazione delle acque piovane																																															
[05.10] Opere murarie e cls superficiali	26/02/21	20g	25/03/21	[05.10] Opere murarie e cls superficiali																																															
[05.11] Pavimenti – Rivestimenti – Aree verdi	26/02/21	25g	01/04/21	[05.11] Pavimenti – Rivestimenti – Aree verdi																																															
[05.12] Viabilita carrabile bitume	02/04/21	1g	02/04/21	[05.12] Viabilita carrabile bitume																																															
[05.13] Impianto illuminazione	05/04/21	2g	06/04/21	[05.13] Impianto illuminazione																																															
[05.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	07/04/21	2g	08/04/21	[05.14] Realizzazione/rifacimento m.																																															
[05.15] Opere finiture superficiali – arredi	09/04/21	2g	12/04/21	[05.15] Opere finitu																																															
[05.16] Opere finiture parapetti e ringhiere	13/04/21	2g	14/04/21	[05.16] Op																																															
[05.17] Rimozione cantiere	15/04/21	2g	16/04/21	[05.17] Rimozione cantiere																																															

INTERVENTO 06 - Messa in sicurezza Area Sosta Ufficio Postale

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	mag 30							giu 6							giu 13							giu 20							giu 27							lug 4						
				D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S							
Intervento 06 - Messa in sicurezza area sosta Ufficio Postale	30/05/21	27g	05/07/21	Intervento 06 - Messa																																									
[06.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	30/05/21	1g	30/05/21																																										
[06.02] Allestimento cantiere	31/05/21	1g	31/05/21																																										
[06.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	31/05/21	1g	31/05/21																																										
[06.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	01/06/21	1g	01/06/21																																										
[06.05] Manutenzione cantiere	30/05/21	27g	05/07/21	[06.05] Manutenzione																																									
[06.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	02/06/21	5g	08/06/21																																										
[06.07] Realizzazione/rifacimento impianti	09/06/21	5g	15/06/21																																										
[06.08] Opere regimentazione delle acque piovane	09/06/21	10g	22/06/21																																										
[06.09] Opere murarie e cls superficiali	09/06/21	10g	22/06/21																																										
[06.10] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	09/06/21	10g	22/06/21																																										
[06.11] Viabilita carrabile bitume	23/06/21	1g	23/06/21																																										
[06.12] Impianto illuminazione	24/06/21	2g	25/06/21																																										
[06.13] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	28/06/21	2g	29/06/21																																										
[06.14] Opere finiture superficiali - arredi	30/06/21	2g	01/07/21																																										
[06.15] Rimozione cantiere	02/07/21	2g	05/07/21																																										

INTERVENTO 07 - Messa in sicurezza strada via Giuseppe Mazzini

[illegible]

INTERVENTO 08 - Messa in sicurezza rete idrica

[illegible]

INTERVENTO 09 - Messa in sicurezza viabilità Paese Centro

[illegible]

INTERVENTO 11 - Messa in sicurezza villa comunale

[illegible]

INTERVENTO 12 - Messa in sicurezza fontana pubblica

[illegible]

INTERVENTO 13 - Messa in sicurezza viabilita Silva

[illegible]

INTERVENTO 14 Messa in sicurezza viabilità e raccolta acque bianche in SS 105

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	apr 25							mag 2						mag 9						mag 16							
				D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
Intervento 14 - Messa in sicurezza raccolta acque bianche SS 105	29/04/21	16g	20/05/21																								Interve			
[14.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	29/04/21	1g	29/04/21							[14.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere																				
[14.02] Allestimento cantiere mobile	30/04/21	1g	30/04/21							[14.02] Allestimento cantiere mobile																				
[14.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	30/04/21	1g	30/04/21							[14.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti																				
[14.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	30/04/21	1g	30/04/21							[14.04] Impianto elettrico e di terra cantiere																				
[14.05] Scavi a sezione obbligata con mezzi	03/05/21	2g	04/05/21									[14.05] Scavi a sezione obbligata con mezzi																		
[14.06] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	03/05/21	2g	04/05/21									[14.06] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici																		
[14.07] Realizzazione rifacimenti impianti idrici	05/05/21	10g	18/05/21															[14.07] Realizzaz												
[14.08] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	05/05/21	10g	18/05/21															[14.08] Realizzaz												
[14.09] Rimozione cantiere	19/05/21	2g	20/05/21															[14.09]												

INTERVENTO 16 - Messa in sicurezza colombari cimitero

[illegible]

INTERVENTO 17 - Messa in sicurezza edifici Via Matteotti

[illegible]

INTERVENTO 18 - Messa in sicurezza area incrocio via Mazzini e Via Provinciale

Principale	Data di inizio	Dura ta	Data di conclusio ne	ott 11							ott 18							ott 25							nov 1							nov 8							nov 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Intervento 18 – Messa in sicurezza incrocio via Mazzini – Provinciale	14/10/20	25g	17/11/20	Intervento 18 –																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
[18.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	14/10/20	1g	14/10/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

CODIFICA INTERFERENZE RIPORTATE NEL PSC AL PUNTO [09.03]

Principale	Data di inizio	Durata	Data di conclusione	Interferenze		
Intervento 01-01 [01-01 F8P173] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 173 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.01.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
Intervento 01-02 [01-02 F8P158] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 158 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.02.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
Intervento 01-03 [01-03 F8P82] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 82 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.03.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]

Intervento 01-04 [I01-04 F8399] DEMOLIZIONE FABBRICATO FOGLIO 8 P.LLA 399 E RIQUALIFICAZIONE AREA SEDIME	01/04/20	90g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/04/20	2g	02/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.02] Allestimento cantiere	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/04/20	2g	06/04/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.04] Demolizione fabbricato	07/04/20	20g	04/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.05] Realizzazione/rifacimento impianti	05/05/20	5g	11/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.06] Opere murarie e cls superficiali	07/05/20	10g	20/05/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.07] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	07/05/20	20g	03/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.08] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/06/20	18g	29/06/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.09] Viabilità carrabile bitume	30/06/20	15g	20/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.10] Opere finiture superficiali - arredi	21/07/20	4g	24/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.11] Impianti illuminazione	27/07/20	5g	31/07/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[01.04.12] Rimozione cantiere	03/08/20	2g	04/08/20	[IG-01]	[I-02]	[I-03]

Intervento 02 - Messa in sicurezza dell'area Calvario	01/09/20	29g	09/10/20	[IG-01]	[I-03]
[02.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/09/20	1g	01/09/20	[IG-01]	[I-03]
[02.02] Allestimento cantiere	02/09/20	2g	03/09/20	[IG-01]	[I-03]
[02.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	02/09/20	1g	02/09/20	[IG-01]	[I-03]
[02.04] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	03/09/20	1g	03/09/20	[IG-01]	[I-03]
[02.05] Realizzazione/rifacimento impianti	04/09/20	5g	10/09/20	[IG-01]	[I-03]
[02.06] Opere murarie e cls superficiali	11/09/20	10g	24/09/20	[IG-01]	[I-03]
[02.07] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	11/09/20	15g	01/10/20	[IG-01]	[I-03]
[02.08] Viabilità carrabile bitume	02/10/20	1g	02/10/20	[IG-01]	[I-03]
[04.06] Impianto illuminazione	02/10/20	2g	05/10/20	[IG-01]	[I-03]
[04.07] Opere finiture superficiali - arredi	06/10/20	2g	07/10/20	[IG-01]	[I-03]
[04.09] Rimozione cantiere	08/10/20	2g	09/10/20	[IG-01]	[I-03]

Intervento 03 - Messa in sicurezza parco Urbano Via Tre Case	13/06/20	47g	17/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	13/06/20	5g	18/06/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.02] Allestimento cantiere	19/06/20	2g	22/06/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	19/06/20	2g	22/06/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.04] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	23/06/20	10g	06/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.05] Realizzazione/rifacimento impianti	07/07/20	5g	13/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.06] Opere murarie e cls superficiali	14/07/20	10g	27/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.07] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	14/07/20	15g	03/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.08] Viabilità carrabile bitume	04/08/20	1g	04/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.09] Impianto illuminazione	04/08/20	2g	05/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.10] Opere finiture superficiali - arredi	06/08/20	2g	07/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.11] Opere finiture parapetti e ringhiere	10/08/20	2g	11/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.12] Scotico taglio arbusti e piante	12/08/20	2g	13/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[03.13] Rimozione cantiere	14/08/20	2g	17/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]

Intervento 04 - Messa in sicurezza Piazza Tre Caffè	20/02/21	23g	23/03/21	[IG-01]	[I-03]
[04.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	20/02/21	1g	20/02/21	[IG-01]	[I-03]
[04.02] Allestimento cantiere	22/02/21	1g	22/02/21	[IG-01]	[I-03]
[04.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	22/02/21	1g	22/02/21	[IG-01]	[I-03]
[04.04] Realizzazione/rifacimento impianti	23/02/21	5g	01/03/21	[IG-01]	[I-03]
[04.04] Opere murarie e cls superficiali	02/03/21	5g	08/03/21	[IG-01]	[I-03]
[04.05] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	09/03/21	5g	15/03/21	[IG-01]	[I-03]
[04.06] Impianto illuminazione	16/03/21	2g	17/03/21	[IG-01]	[I-03]
[04.07] Opere finiture superficiali - arredi	18/03/21	2g	19/03/21	[IG-01]	[I-03]
[04.09] Rimozione cantiere	22/03/21	2g	23/03/21	[IG-01]	[I-03]

Intervento 05 - Messa in sicurezza area Municipio	01/02/21	55g	16/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	01/02/21	1g	01/02/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.02] Allestimento cantiere	02/02/21	2g	03/02/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	04/02/21	2g	05/02/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	08/02/21	2g	09/02/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.05] Manutenzione cantiere	01/02/21	55g	16/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.06] Scotico taglio arbusti e piante	10/02/21	2g	11/02/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.07] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	12/02/21	10g	25/02/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.08] Realizzazione/rifacimento impianti	26/02/21	5g	04/03/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.09] Opere regimentazione delle acque piovane	26/02/21	15g	18/03/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.10] Opere murarie e cls superficiali	26/02/21	20g	25/03/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	26/02/21	25g	01/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.12] Viabilità carrabile bitume	02/04/21	1g	02/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.13] Impianto illuminazione	05/04/21	2g	06/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	07/04/21	2g	08/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.15] Opere finiture superficiali - arredi	09/04/21	2g	12/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.16] Opere finiture parapetti e ringhiere	13/04/21	2g	14/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[05.17] Rimozione cantiere	15/04/21	2g	16/04/21	[IG-01]	[I-03]	
Intervento 06 - Messa in sicurezza area sosta Ufficio Postale	30/05/21	27g	05/07/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	30/05/21	1g	30/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.02] Allestimento cantiere	31/05/21	1g	31/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	31/05/21	1g	31/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	01/06/21	1g	01/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.05] Manutenzione cantiere	30/05/21	27g	05/07/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	02/06/21	5g	08/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.07] Realizzazione/rifacimento impianti	09/06/21	5g	15/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.08] Opere regimentazione delle acque piovane	09/06/21	10g	22/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.09] Opere murarie e cls superficiali	09/06/21	10g	22/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.10] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	09/06/21	10g	22/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.11] Viabilità carrabile bitume	23/06/21	1g	23/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.12] Impianto illuminazione	24/06/21	2g	25/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.13] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	28/06/21	2g	29/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.14] Opere finiture superficiali - arredi	30/06/21	2g	01/07/21	[IG-01]	[I-03]	
[06.15] Rimozione cantiere	02/07/21	2g	05/07/21	[IG-01]	[I-03]	
Intervento 07 - Messa in sicurezza strada Via Mazzini	02/02/21	27g	10/03/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	02/02/21	1g	02/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.02] Allestimento cantiere	03/02/21	1g	03/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/02/21	1g	03/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	04/02/21	1g	04/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.05] Manutenzione cantiere	02/02/21	27g	10/03/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	05/02/21	5g	11/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.07] Scavi di sbancamento	05/02/21	5g	11/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.08] Realizzazione/rifacimento impianti	12/02/21	5g	18/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.09] Opere regimentazione delle acque piovane	12/02/21	10g	25/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.10] Opere murarie e cls superficiali	12/02/21	10g	25/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	12/02/21	10g	25/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.12] Viabilità carrabile bitume	26/02/21	1g	26/02/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.13] Impianto illuminazione	01/03/21	2g	02/03/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	03/03/21	2g	04/03/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.15] Opere finiture superficiali - arredi	05/03/21	2g	08/03/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]
[07.16] Rimozione cantiere	09/03/21	2g	10/03/21	[IG-01]	[I-03]	[I-05]

Intervento 08 - Messa in sicurezza rete idrica	02/03/20	99g	16/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	02/03/20	98g	15/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.02] Allestimento cantiere mobile	03/03/20	98g	16/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/03/20	98g	16/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	03/03/20	98g	16/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.05] Manutenzione cantiere	03/03/20	98g	16/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	04/03/20	90g	07/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.07] Scavi a sezione obbligatoria con mezzi	04/03/20	90g	07/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	04/03/20	90g	07/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.09] Realizzazione rifacimenti impianti idrici	04/03/20	90g	07/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.10] Opere regimentazione delle acque piovane	04/03/20	90g	07/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	04/03/20	90g	07/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.12] Impianto illuminazione	08/07/20	2g	09/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.13] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	10/07/20	2g	13/07/20	[IG-01]	[I-03]
[08.14] Rimozione cantiere	14/07/20	2g	15/07/20	[IG-01]	[I-03]

Intervento 09 - Messa in sicurezza viabilità Paese	17/07/20	53g	29/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.02] Allestimento cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	17/07/20	52g	28/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.05] Manutenzione cantiere	17/07/20	52g	28/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.06] Scavo manuale a supporto scavo meccanico	17/07/20	30g	27/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.07] Scavi a sezione con mezzi meccanici	17/07/20	30g	27/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.08] Opere regimentazione delle acque piovane	17/07/20	30g	27/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.09] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	17/08/20	30g	25/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.10] Viabilità carrabile bitume	01/09/20	20g	28/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.11] Impianto illuminazione	17/07/20	52g	28/09/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.12] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	17/07/20	30g	27/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.13] Opere finiture superficiali - arredi	17/07/20	30g	27/08/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[09.14] Rimozione cantiere	28/09/20	2g	29/09/20	[IG-01]	[I-03]	

Intervento 10 - Messa in sicurezza area frana	20/03/20	36g	08/05/20	[IG-01]	[I-03]
[10.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	20/03/20	1g	20/03/20	[IG-01]	[I-03]
[10.02] Allestimento cantiere	23/03/20	1g	23/03/20	[IG-01]	[I-03]
[10.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	23/03/20	1g	23/03/20	[IG-01]	[I-03]
[10.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	23/03/20	1g	23/03/20	[IG-01]	[I-03]
[10.05] Manutenzione cantiere	23/03/20	1g	23/03/20	[IG-01]	[I-03]
[10.06] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	24/03/20	5g	30/03/20	[IG-01]	[I-03]
[10.08] Scavo di sbancamento	31/03/20	2g	01/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.09] Scavo a sezione con mezzi meccanici	31/03/20	2g	01/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.10] Scavo manuale e a supporto dei mezzi meccanici	31/03/20	2g	01/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.12] Opere murarie e cls superficiali	02/04/20	10g	15/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.07] Realizzazione/rifacimento impianti	16/04/20	5g	22/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.11] Opere regimentazione delle acque piovane	16/04/20	10g	29/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.13] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	16/04/20	10g	29/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.14] Viabilità carrabile bitume	30/04/20	1g	30/04/20	[IG-01]	[I-03]
[10.15] Impianto illuminazione	01/05/20	2g	04/05/20	[IG-01]	[I-03]
[10.16] Opere finiture superficiali - arredi	05/05/20	2g	06/05/20	[IG-01]	[I-03]
[10.17] Rimozione cantiere	07/05/20	2g	08/05/20	[IG-01]	[I-03]

Intervento 11 - Messa in sicurezza Villa Sinopia	06/02/20	74g	19/05/20	[IG-01]	[I-03]
[11.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	06/02/20	1g	06/02/20	[IG-01]	[I-03]
[11.02] Allestimento cantiere	07/02/20	2g	10/02/20	[IG-01]	[I-03]
[11.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	07/02/20	2g	10/02/20	[IG-01]	[I-03]
[11.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere	07/02/20	2g	10/02/20	[IG-01]	[I-03]
[11.05] Scotico taglio arbusti e piante	11/02/20	2g	12/02/20	[IG-01]	[I-03]
[11.06] Demolizione fabbricato	13/02/20	10g	26/02/20	[IG-01]	[I-03]
[11.07] Scavi a sezione con mezzi meccanici	27/02/20	3g	02/03/20	[IG-01]	[I-03]
[11.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	27/02/20	3g	02/03/20	[IG-01]	[I-03]
[11.09] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	03/03/20	5g	09/03/20	[IG-01]	[I-03]
[11.10] Realizzazione/rifacimento impianti	27/02/20	10g	11/03/20	[IG-01]	[I-03]
[11.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	12/03/20	30g	22/04/20	[IG-01]	[I-03]
[11.12] Impianto illuminazione	23/04/20	10g	06/05/20	[IG-01]	[I-03]
[11.13] Impianto irrigazione	23/04/20	10g	06/05/20	[IG-01]	[I-03]
[11.14] Marciapiedi	23/04/20	10g	06/05/20	[IG-01]	[I-03]
[11.15] Opere finiture superficiali - arredi	07/05/20	5g	13/05/20	[IG-01]	[I-03]
[11.16] Opere finiture parapetti e ringhiere	14/05/20	2g	15/05/20	[IG-01]	[I-03]
[11.17] Rimozione cantiere	18/05/20	2g	19/05/20	[IG-01]	[I-03]

Intervento 12 - Messa in sicurezza Fontana Silva	30/04/21	37g	21/06/21	[IG-01]	[I-03]
[12.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	30/04/21	1g	30/04/21	[IG-01]	[I-03]
[12.02] Allestimento cantiere	03/05/21	1g	03/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	03/05/21	1g	03/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere	03/05/21	1g	03/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.05] Demolizioni - Rimozioni parti superficiali	04/05/21	2g	05/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.06] Marciapiedi	06/05/21	5g	12/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.07] Scavi a sezione con mezzi meccanici	13/05/21	3g	17/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.08] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	18/05/21	3g	20/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.09] Realizzazione/rifacimento impianti	21/05/21	5g	27/05/21	[IG-01]	[I-03]
[12.10] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	28/05/21	15g	17/06/21	[IG-01]	[I-03]
[12.11] Rimozione cantiere	18/06/21	2g	21/06/21	[IG-01]	[I-03]

Intervento 13 - Messa in sicurezza viabilità Silva	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.02] Allestimento cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	17/07/20	1g	17/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.05] Manutenzione cantiere	17/07/20	1g	17/07/20	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.06] Scavo di sbancamento	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.07] Mariapiedi	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.08] Scavo manuale a supporto scavo meccanico	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.09] Scavi a sezione con mezzi meccanici	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.10] Opere regimentazione delle acque piovane	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.11] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.12] Viabilità carrabile bitume	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.13] Impianto illuminazione	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.14] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.15] Opere finiture superficiali - arredi	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	[I-04]
[13.16] Rimozione cantiere	17/07/20	230g	03/06/21	[IG-01]	[I-03]	
Intervento 14 - Messa in sicurezza raccolta acque bianche SS 105	29/04/21	16g	20/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	29/04/21	1g	29/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.02] Allestimento cantiere mobile	30/04/21	1g	30/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	30/04/21	1g	30/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.04] Impianto elettrico e di terra cantiere	30/04/21	1g	30/04/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.05] Scavi a sezione obbligata con mezzi	03/05/21	2g	04/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.06] Scavi manuali e a supporto di quelli meccanici	03/05/21	2g	04/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.07] Realizzazione rifacimenti impianti idrici	05/05/21	10g	18/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.08] Realizzazione/rifacimento marciapiedi	05/05/21	10g	18/05/21	[IG-01]	[I-03]	
[14.09] Rimozione cantiere	19/05/21	2g	20/05/21	[IG-01]	[I-03]	
Intervento 15 - Messa in sicurezza canale San Emiddio	04/06/21	33g	20/07/21	[IG-01]	[I-03]	
[15.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	04/06/21	1g	04/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[15.02] Allestimento cantiere mobile	07/06/21	1g	07/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[15.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	07/06/21	1g	07/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[15.04] Scotico taglio arbusti e alberi	07/06/21	30g	16/07/21	[IG-01]	[I-03]	
[15.05] Rimozione cantiere	19/07/21	2g	20/07/21	[IG-01]	[I-03]	
Intervento 16 - Messa in sicurezza colombari cimitero	04/06/21	24g	07/07/21	[IG-01]	[I-03]	
[16.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	04/06/21	1g	04/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[16.02] Allestimento cantiere mobile	07/06/21	1g	07/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[16.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	07/06/21	1g	07/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[16.04] Impianto elettrico e di terra di cantiere	07/06/21	1g	07/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[16.05] Ripristino solai e solette cls	08/06/21	5g	14/06/21	[IG-01]	[I-03]	
[16.06] Coperture in tegole o pannelli coibentati	15/06/21	15g	05/07/21	[IG-01]	[I-03]	
[15.05] Rimozione cantiere	06/07/21	2g	07/07/21	[IG-01]	[I-03]	
Intervento 17 - Messa in sicurezza edifici Via Matteotti	25/03/21	90g	28/07/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	25/03/21	2g	26/03/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Allestimento cantiere	29/03/21	2g	30/03/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	29/03/21	2g	30/03/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Demolizione fabbricato	31/03/21	20g	27/04/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Realizzazione/rifacimento impianti	28/04/21	5g	04/05/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Opere murarie e cls superficiali	30/04/21	10g	13/05/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Riqualificazione murature esistenti post demolizioni	30/04/21	20g	27/05/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	28/05/21	18g	22/06/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Viabilità carrabile bitume	23/06/21	15g	13/07/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Opere finiture superficiali - arredi	14/07/21	4g	19/07/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Impianti illuminazione	20/07/21	5g	26/07/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]
[17.01] Rimozione cantiere	27/07/21	2g	28/07/21	[IG-01]	[I-02]	[I-03]

Intervento 18 - Messa in sicurezza incrocio via Mazzini - Provinciale	14/10/20	25g	17/11/20	[IG-01]	[I-03]
[18.01] Verifica ricognitiva rea di cantiere	14/10/20	1g	14/10/20	[IG-01]	[I-03]
[18.02] Allestimento cantiere	15/10/20	1g	15/10/20	[IG-01]	[I-03]
[18.03] Installazione macchine attrezzature apprestamenti	16/10/20	1g	16/10/20	[IG-01]	[I-03]
[18.04] Impianto elettrico di cantiere e di terra	19/10/20	1g	19/10/20	[IG-01]	[I-03]
[18.05] Realizzazione/rifacimento impianti	20/10/20	2g	21/10/20	[IG-01]	[I-03]
[18.06] Opere murarie e cls superficiali	22/10/20	5g	28/10/20	[IG-01]	[I-03]
[18.07] Parapetti ringhiere	29/10/20	3g	02/11/20	[IG-01]	[I-03]
[18.08] Impianto illuminazione	03/11/20	2g	04/11/20	[IG-01]	[I-03]
[18.09] Pavimenti - Rivestimenti - Aree verdi	05/11/20	5g	11/11/20	[IG-01]	[I-03]
[18.10] Opere finiture superficiali - arredi	12/11/20	2g	13/11/20	[IG-01]	[I-03]
[18.11] Rimozione cantiere	16/11/20	2g	17/11/20	[IG-01]	[I-03]